

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
DE  
OBRA PÚBLICA

Estado: **NUEVO LEON**  
Programa: **RECURSOS FEDERALES, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL.**

Sub - Programa:

**1.- Identificación de la Obra:**

No. De Obra: **MCN-FORTALECE-01/2016**  
Nombre de la obra: **PARQUE RECREATIVO PRESA EL NOGALITO, LOCALIDAD LOS NOGALES**  
Localidad: **Municipio de Cerralvo, Nuevo León.**  
**COLONIA INDUSTRIAL**

**2.- Antecedentes:**

Indicar si la obra es por: Administración Directa: \_\_\_\_\_ Contrato:   **x**  

Modalidad de ejecución:   **Invitación Restringida**  

Número y fecha del concurso:   **MCN-FORTALECE-01/2016 06 JUNIO DEL 2016**  

Fecha de Adjudicación:   **2 DE JUNIO DE 2016**  

Número y Fecha del contrato:   **MCN-FORTALECE-01/2016 06 JUNIO DEL 2016**  

Monto Original Contratado:   **\$ 1,498,716.33**  

Monto total de los convenios:   **-\$ 134,026.90**  

Monto ejercido de la Obra:   **\$ 1,364,689.43**  

Contratista: **SEGORA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**  
Fecha de inicio: **08 DE JUNIO DE 2016** Fecha de terminación: **07 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
Fecha real de inicio: **08 DE JUNIO DE 2016** Fecha real de terminación: **12 DE AGOSTO DE 2016**

**3.- Descripción de los trabajos ejecutados:**

**PRESA EL NOGALITO, LOCALIDAD LOS NOGALES, MUNICIPIO DE CERRALVO NUEVO LEON.**

**4.- Garantías:**

**Fianza de cumplimiento**  
Compañía Afianzadora: **CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V.**  
Número y Fecha:   **88292670 00000 0000 06/06/2016**    
Importe:   **\$ 149,871.63**    
Período de Vigencia:

**Fianza de anticipo**  
Compañía Afianzadora: **CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V.**  
Número y Fecha:   **88292660 00000 0000 06/06/2016**    
Importe:   **\$449,614.89**    
Período de Vigencia:

**Fianza de convenio**  
Compañía Afianzadora: **NO APLICA**



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
DE  
OBRA PÚBLICA

Número y Fecha:  
Importe:  
Período de Vigencia:

**Fianza de buena calidad**

Compañía Afianzadora: **CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A. DE C.V.**  
Número y Fecha: **88292670 00000 0000 06/06/2016**  
Importe: **\$ 149,871.63**  
Período de Vigencia:

**5.- Inversión**

Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada	\$ 1,500,000.00			
Inversión Ejercida	\$ 1,364,689.43			
Saldo	\$ 135,310.57			

**6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/ relación de gastos**  
**Anticipo:**

Estimación No.	Período	Amortización del Anticipo	\$ Importe
ANTICIPO 30%			\$449,614.89
1 NORMAL	08/06/ 16 al 22/06/ 16		336,154.33
2 NORMAL	23/06/16 AL 12/07/16		482,073.91
3 NORMAL	13/07/16 AL 12/08/16		96,846.31
Estimacion 3 pendiente por pagar			

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.


**La obra se termino dentro del plazo establecido en el contrato.**

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

**Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.**

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

**8.- Entrega - Recepción**





ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN  
DE  
OBRA PÚBLICA

El municipio de Cerralvo Nuevo León, Recibe la Obra del Contratista Rasigns S.A. de C.V. y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a la Dirección de Planeación Urbanística y Servicios Públicos quién será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

**9.- Observaciones:**

RECURSOS FEDERALES, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL.

Se firma este ejemplar en la Dirección de Planeación Urbanística y Servicios Públicos, ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal en calle Morelos y Jiménez s/n Cabecera Municipal de la Ciudad de Cerralvo, Estado de Nuevo León, siendo las:11:00 horas del día 05 de Septiembre de 2016.

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS PÚBLICOS

C. JOSÉ MARÍA GALVAN PUENTES

POR "EL CONTRATISTA"

ING. JORGE HUMBERTO ZARAGOZA SALINAS  
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

---