

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
DE
OBRA PÚBLICA

Estado: NUEVO LEON

Programa: RECURSOS FEDERALES, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL.

Sub - Programa:

1.- Identificación de la Obra:

No. De Obra: **IO-819011943-E9-2016**

Nombre de la obra: **REHABILITACION Y ADECUACION VIAL DE ACCESOS AL MUNICIPIO DE CERRALVO**

Localidad: **Municipio de Cerralvo, Nuevo León.**

CIUDAD DE CERRALVO

2.- Antecedentes:

Indicar si la obra es por: Administración Directa: _____ Contrato: x

Modalidad de ejecución: Invitación Restringida

Número y fecha del concurso: IO-819011943-E9-2016 28 DICIEMBRE DEL 2016

Fecha de Adjudicación: 29 DE DICIEMBRE DE 2016

Número y Fecha del contrato: IO-819011943-E9-2016 29 DICIEMBRE DEL 2016

Monto Original Contratado: \$ 3,444,935.00

Monto total de los convenios: -\$ 110.91

Monto ejercido de la Obra: \$ 3,444,824.11

Contratista: CONSORCIO GARTOBESA, S.A. DE C.V.

Fecha de inicio: **30 DE DICIEMBRE DEL 2016** Fecha de terminación: **31 DE MARZO DEL 2016**

Fecha real de inicio: **30 DE DICIEMBRE DEL 2016** Fecha real de terminación: **24 DE MAYO DEL 2017**

3.- Descripción de los trabajos ejecutados:

REHABILITACION Y ADECUACION VIAL DE ACCESOS AL MUNICIPIO DE CERRALVO

4.- Garantías:

Fianza de cumplimiento

Compañía Afianzadora: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

Número y Fecha: 1221-00648-8 29/12/2016

Importe: \$ 344,493.50

Período de Vigencia: 29 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fianza de anticipo

Compañía Afianzadora: AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

Número y Fecha: 1221-00647-5 29/12/2016

Importe: \$1,033,480.50

Período de Vigencia: 29 DE DICIEMBRE DEL 2016

Fianza de convenio

Compañía Afianzadora: NO APLICA

pa 

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
DE
OBRA PÚBLICA**

Número y Fecha:
Importe:
Período de Vigencia:

Fianza de buena calidad

Compañía Afianzadora: **AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**
Número y Fecha: **1221-00648-8 29/12/2016**
Importe: **\$ 344,493.50**
Período de Vigencia: **29 DE DICEIEMBRE DEL 2016**

5.- Inversión

	Año Fiscal	Total	Federal	Municipal	Beneficiarios
Inversión Aprobada		\$ 3,461,500.00			
Inversión Ejercida		\$ 3,444,824.09			
Saldo		\$ 16,675.91			

6.- Desglose de la inversión ejercida: Estimaciones y/ relación de gastos

Anticipo:

Estimación No	Período	Amortización del Anticipo	\$ Importe
ANTICIPO 30%			\$ 1,033,480.49
1 NORMAL	30-dic-16 al 31-ene-17	\$11,024.33	\$ 29,839.18
2 NORMAL	01-feb-17 al 28-feb-17	\$254,114.33	\$ 687,802.79
3 NORMAL	01-mar-17 al 22-abr-17	\$338,336.06	915,762.93
1 ADITIVA	30-dic-16 al 31-ene-17	\$4,028.16	\$ 10,869.62
1 EXTRA	23-abr-17 al 24-may-17	\$283,399.91	\$ 767,069.08

Señalar si la obra fue realizada en el tiempo previsto; en caso contrario, indicar las causas que retrasaron o anticiparon su terminación.

La obra se termino dentro del plazo establecido en el contrato.

7.- Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente Acta no exime a la dependencia ejecutora o compañía constructora de los defectos o vicios ocultos que resulten de los mismos, y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas, sin costo alguno para el Municipio, para lo cual la(s) fianza(s) de garantía de estos trabajos seguirán vigentes un año más a partir de la recepción formal de la obra.

8.- Entrega - Recepción




ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
DE
OBRA PÚBLICA

El municipio de Cerralvo Nuevo León, Recibe la Obra del Contratista Consorcio Gartobesa S.A. de C.V. y por medio de esta Acta y en este momento hace entrega a la Dirección de Planeación Urbanística y Servicios Públicos quién será la dependencia responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

9.- Observaciones:

Se firma este ejemplar en la Dirección de Planeación Urbanística y Servicios Públicos, ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal en calle Morelos y Jiménez s/n Cabecera Municipal de la Ciudad de Cerralvo, Estado de Nuevo León, siendo las: 11:00 horas del día 08 de Junio de 2017.

POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN URBANÍSTICA Y SERVICIOS PÚBLICOS




C. JOSÉ MARÍA GALVÁN PUENTES



OBRAS PÚBLICAS
CD. CERRALVO, N. L.
GOBIERNO MUNICIPAL
2015 - 2018

POR "EL CONTRATISTA"



DARÍA GLORIA BENAVIDES BENAVIDES
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
